

DODÁVATEL: Juraj Lukáč - DUMYS Kasárenská 30 Rožňava 048 01 Slovenská republika IČO: 35127112 DIČ: 1020673885 IČ DPH: SK1020673885 Okresný úrad Rožňava, odbor živnostenský a ochrany spotrebiteľa Žo - 99/02541/002 reg. č. 337/99		FAKTÚRA číslo: 2019045	
		Objednávka: Dodací list:	
		Obec Silická Brezová č. 70 049 11 Plešivec	
ODBERATEL: Obec Silická Brezová č. 70 049 11 Plešivec Slovenská republika IČO: 328791 DIČ: 2020937160 IČ DPH:		Dátum vyhotovenia 09.09.2019	Dátum splatnosti 24.09.2019
Dodacia adresa: Obec Silická Brezová, č. 70, 049 11 Plešivec, Slovenská republika		Dátum dodania 09.09.2019	
		Číslo účtu: SK92 0900 0000 0005 1036 0452 VS: 2019045	
		Spôsob dopravy: Forma úhrady: prevodný príkaz	

Fakturujeme Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.		Fakturujeme Vám za prevedené práce - "Výstavba miesta poslednej rozlučky na cintorine" v zmysle Zmluvy o dielo zo dňa 25.2.2016 podľa priloženého súpisu vykonaných prác	1	súb	0	13 137,88	20	15 765,46


Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	13 137,88	2 627,58	15 765,46
Súčet	13 137,88	2 627,58	15 765,46

Celková fakturovaná suma:	EUR	15 765,46
K úhrade:	EUR	15 765,46

Juraj Lukáč
DUMYS
Kasárenská 30, 048 01 Rožňava
IČO:35 127 112 DIČ:SK1020673885

Pečiatka a podpis

Obec Silická Brezová	
Dátum:	12. 09. 2019
Číslo záznamu:	Číslo splat: DF 2019/112
Prílohy:	Vybavuje:

Stavba : Vystavba miesta poslednej rozlučky		Miesto : Silická Brezova	
Objekt : Vystavba miesta poslednej rozlučky Silická Brezova		JKSO :	
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval: Juraj Lukáč	Dňa: 9.9.2019
Odberateľ: Obec Silická Brezová		IČO:	
Dodávateľ: Juraj Lukáč-DUMYS, Kasárenská 30, Rožňava		DIČ:	
Projektant: Ing. Agnesa Cselényiová		IČO: 35127112	
		DIČ: SK1020673885	
		IČO:	
		DIČ:	
1 M3 OP	15 765	1 M	15 765
1 M2 ZP	15 765		
1 M2 UP	15 765		
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál
			Spolu ZRN
1	HSV:	5 614,85	5 614,85
2	PSV:	4 122,58	3 400,45
3	MCE:		
4	Iné:		
5	Sučet:	9 737,43	3 400,45
			13 137,88
B	IN - Individuálne náklady		
6	Prace nadčas		
7	Murárske výpomocy		
8	Bez pevnej podlahy		
9			
10	Sučet riadkov 6 až 9		
C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
11	Zariadenie :		
12	Prevádzkové vplyvy		
13	Stažené podmienky		
14			
15	Sučet riadkov 11 až 14:		
D	ON - ostatné náklady		
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
17	Inžinierska činnosť		
18	Projektové práce		
19			
20	Sučet riadkov 16 až 19		
E	Celkové náklady		
21	Sučet riadkov 5, 10, 15 a 20		13 137,88
22	DPH 20% z:	13 137,88	2 627,58
23	DPH 0% z:		
24	Sučet riadkov 21 až 23		15 765,46
F	Odpočet - prípočet		
odberateľ, obstarávateľ		dodávateľ, zhotoviteľ	
podpis:		podpis:	
dátum:		dátum:	
pečiatka:		pečiatka:	
		Juraj Lukáč DUMYS Kasárenská 30, 048 01 Rožňava IČO:35 127 112 DIČ:SK1020673885	

Miesto: Obec Silická Brezová
Projektant: Ing. Agnesa Cselényiová
Dodávateľ: Juraj Lukáč-DUMYS, Kasárenská 30, Rožňava

Spracoval: Juraj Lukáč
JKSO :
Dátum: 9.9.2019


Stavba : Výstavba miesta poslednej rozlučky
Objekt : Výstavba miesta poslednej rozlučky Silická Brezová

cenová ponuka

Rekapitulácia Súpisu vykonaných prác v Eur

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	
				Spolu	Suť v tonách
1 - ZEMNE PRÁCE	1 161,29	0,00	1 161,29	0,00000	0,000
2 - ZÁKLADY	2 730,88	0,00	2 730,88	0,00000	0,000
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	1 321,89	0,00	1 321,89	0,00000	0,000
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	400,79	0,00	400,79	0,00000	0,000
5 - KOMUNIKÁCIE	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	5 614,85	0,00	5 614,85	0,00000	0,000
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	121,58	183,23	304,81	0,00000	0,000
762 - Konštrukcie tesárske	4 001,00	3 217,22	7 218,22	0,00000	0,000
764 - Konštrukcie klampiarske	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
782 - Obklady z kameňa	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
783 - Nátery	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	4 122,58	3 400,45	7 523,03	0,00000	0,000
M21 - 155 Elektromontáže	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
Za rozpočet celkom	9 737,43	3 400,45	13 137,88	0,00000	0,000

Juraj Lukáč
DUMYS
Kasárenská 30, 048 01 Rožňava
IČO:35 127 112 DIČ:SK1020073885



Objekt: Obec Silická Brezová
 Projektant: Ing. Agnesa Cselényiová
 Dodávateľ: Juraj Lukáč-DUMYS, Kasárenská 30, Rožňava

Spracoval: Juraj Lukáč
 JKSO :
 Dátum: 9.9.2019

Stavba : Výstavba miesta poslednej rozlúčky
 Objekt : Výstavba miesta poslednej rozlúčky Silická Brezová

Prehľad Súpisu vykonaných prác v Eur

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, vykaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV									
1 - ZEMNE PRÁCE									
1	272	13120-1201	Hĺbenie jám zapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	34,205	m3	14,58	498,71		498,71
2	272	13120-1209	Priplatok za lepivosť horn. tr. 3	34,205	m3	1,05	35,92		35,92
3	272	13220-1101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	29,575	m3	15,05	445,10		445,10
4	272	13220-1109	Priplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	29,575	m3	2,00	59,15		59,15
5	272	13220-1201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	2,457	m3	10,05	24,69		24,69
6	272	13220-1209	Priplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	2,457	m3	0,68	1,67		1,67
7	272	16230-1152	Vodorovné premiestnenie výkopu v horn. tr. 5-7 do 1000 m	66,237	m3	1,00	66,24		66,24
8	272	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	66,237	m3	0,45	29,81		29,81
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				1 161,29			1 161,29	0,00	1 161,29
2 - ZÁKLADY									
9	002	27157-1112	Vankúš pod základy zo štrkopiesku netriedeného	2,990	m3	33,18	99,21		99,21
10	011	27332-2311	Základové dosky zo železobetónu zo siranovzdorného cementu tr. C16/20	1,890	m3	98,05	185,31		185,31
11	011	27336-2021	Výstuž základových dosiek zo zvarovaných sietí KARI	0,013	t	870,00	11,31		11,31
12	011	27432-2311	Základové pásy zo železobetónu zo siranovzdorného cementu tr. C16/20	12,067	m3	90,55	1 092,67		1 092,67
13	011	27435-1215	Debnenie základových pásov zhotovenie	4,752	m2	6,55	31,13		31,13
14	011	27435-1216	Debnenie základových pásov odstránenie	4,752	m2	1,55	7,37		7,37
15	011	27436-1221	Výstuž základových pásov 10216	0,046	t	1 142,35	52,55		52,55
16	011	27436-1721	Výstuž základových pásov 10425	0,047	t	1 074,24	50,49		50,49
17	011	27531-4611	Základové pätky z betónu prostého zo siranovzdorného cementu tr. C16/20	2,450	m3	95,24	233,34		233,34
18	011	27535-1215	Debnenie základových pätiiek zhotovenie	1,120	m2	6,74	7,55		7,55
19	011	27535-1216	Debnenie základových pätiiek odstránenie	1,120	m2	1,55	1,74		1,74
20	011	27911-3134	Základový múr hr. do 30 cm z tvárníc strateného debnenia vr. výplne, betón C16/20	18,263	m2	35,25	643,77		643,77
21	011	27911-3135	Základový múr hr. do 40 cm z tvárníc strateného debnenia vr. výplne, betón C16/20	2,400	m2	43,00	103,20		103,20
22	011	27936-1721	Výstuž základových múrov 10425	0,207	t	1 020,50	211,24		211,24
2 - ZÁKLADY spolu:				2 730,88			2 730,88	0,00	2 730,88
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE									
23	011	31127-5523	Murivo z tvárníc PORFIX s kapsou hr. 375 NSMK 500x250x375	15,506	m3	85,25	1 321,89		1 321,89
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				1 321,89			1 321,89	0,00	1 321,89
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE									
24	011	41732-1313	Stužujúce pásy a vence zo železobetónu tr. C16/20	1,214	m3	83,23	101,04		101,04
25	011	41735-1115	Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie	9,760	m2	5,18	50,56		50,56
26	011	41735-1116	Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie	9,760	m2	1,32	12,88		12,88
27	011	41736-1821	Výstuž stužujúcich pásov, vencov BSt 500 (10505)	0,109	t	1 090,00	118,81		118,81
28	221	45157-7777	Podklad pod dlažbu z kameniva ťaženého hr. 30-100 mm	40,800	m2	2,88	117,50		117,50
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				400,79			400,79	0,00	400,79
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				5 614,850			5 614,85	0,00	5 614,85

Prehľad Súpisu vykonaných prác v Eur

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY PSV									
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti									
53	711	71111-1001	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena vodor. naterom asfalt. penetr.	39,480	m2	0,28	11,05		11,05
54	MAT	111 631500	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy	0,012	t	1 500,50		18,01	18,01
55	711	71114-1559	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti prítavením NAIP vodor.	39,480	m2	1,65	65,14		65,14
56	MAT	628 322810	Pás ťažký asfaltový HYDROBIT V 60 S 35	45,402	m2	2,80		127,13	127,13
57	711	71149-11711	Zhotovenie izolácie položením podkladnej textilie vodor.	25,392	m2	1,50	38,09		38,09
58	MAT	693 665140	Geotextília polypropylénová TATRATX PP 400g/m2	25,392	m2	1,50		38,09	38,09
59	711	99871-1201	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	2,607	%	2,80	7,30		7,30
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu:				304,81			121,58	183,23	304,81
762 - Konštrukcie tesárske									
60	762	76231-1103	Montáž kotevných želez	23,000	kus	3,65	83,95		83,95
61	MAT	553 249080R	Kotva pomurnice	23,000	kus	4,30		98,90	98,90
62	762	76233-2120	Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 120 do 224 cm2	150,800	m	6,35	957,58		957,58
63	762	76233-2130	Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 224 do 288 cm2	198,100	m	8,55	1 693,76		1 693,76
64	762	76233-2130	Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 224 do 288 cm2	80,000	m	8,50	680,00		680,00
65	MAT	605 151500R	Hranol SM 1 000-600/8x10,8x16,10x10,10x160,12x12,15x15,16x16.../ hoblovaný	6,027	m3	285,45		1 720,41	1 720,41
66	MAT	605 151501R	Eurohranol. lepeny ponuka	1,510	m3	715,50		1 080,41	1 080,41
67	762	76234-2203	Montáž latovania striech, rozpätie 22 až 36 cm, vrátane vyrez. otvor. do 0,25 m2	115,620	m2	1,25	144,53		144,53
68	762	76234-2204	Montáž kontralati, rozpätie 80-120 cm	115,620	m2	0,65	75,15		75,15
69	MAT	605 171130	Lata SM 2 do 25cm2 x 400-650cm	1,408	m3	225,50		317,50	317,50
70	762	76279-5000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži konštrukcii viazaných	8,945	m3	21,80	195,00		195,00
71	762	99876-2202	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	71,264	%	2,40	171,03		171,03
762 - Konštrukcie tesárske spolu:				7 218,22			4 001,00	3 217,22	7 218,22
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				7 523,030			4 122,58	3 400,45	7 523,03
Za rozpočet celkom				13 137,88			9 737,43	3 400,45	13 137,88

Juraj Lukáč
DUMYS
 Kasárenská 30, 048 01 Rožňava
 IČO:35 127 112 DIČ:SK1020073885